

H. AYUNTAMIENTO DE VETAGRANDE, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2022
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES



PROGRAMA DE GOBIERNO: **511 FONDO III-2021**
SUB-PROGRAMA: **401 AGUA POTABLE**
MES QUE INFORMA: **JUNIO DEL 2022**

FECHA

HOJA ___ DE ___

| NÚMERO DE OBRA | PROYECTO | | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (techo financiero) | INVERSIÓN EJERCIDA | | | | | | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FÍSICO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | | | |
|-------------------|----------|---|------------|-----------------------------|-----------------|---|------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|-------------------|---------------|------------------------|-----------|----------------|----------|
| | NÚMERO | NOMBRE | | | | | RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS | | RECURSOS PUBLICOS PAGADOS | | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS | | | | ACUMULADO | ACUMULADO | ADMÓN. DIRECTA | CONTRATO |
| | | | | | | | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (clave) | MENSUAL | | | | | | |
| FIII2022/40101 | 401001 | Concentradora de Agua Potable | Vetagrande | 22.495814 - 102.332070 | 1 obra | \$ 1,901,405.06 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | N/A | | 0% | 0% | | X | | |
| FIII2022/40102 | 401002 | Ampliación de Red de Agua Potable en Calle Carril en la comunidad de Saucedá de la Borda Vetagrande Zacatecas | Sauceda | 22.495737 - 102.295295 | 80 ML | \$ 81,869.60 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | N/A | | 0% | 0% | | X | | |
| FIII2022/40103 | 401003 | Ampliación de Red de Agua Potable en Calle Puebla en la Comunidad de Saucedá de la Borda Vetagrande Zacatecas | Sauceda | 22.492568 - 102.294583 | 109 ML | \$ 96,286.48 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | N/A | | 0% | 0% | | X | | |
| Total hoja | | | | | | \$ 2,079,561.14 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | |

L.C. J. REFUGIO AVITUD GUERRERO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. CARLA GUADALUPE RODRIGUEZ QUIROZ
SINDICO MUNICIPAL

ING. BRAYAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO DE VETAGRANDE, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2022
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES



PROGRAMA DE GOBIERNO: **511 FONDO III-2021**
SUB-PROGRAMA: **402 DRENAJE**
MES QUE INFORMA: **JUNIO DEL 2022**

FECHA

HOJA ___ DE ___

| NÚMERO DE OBRA | PROYECTO | | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (techo financiero) | INVERSIÓN EJERCIDA | | | | | | AVANCE FINANCIERO ACUMULADO | AVANCE FÍSICO ACUMULADO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | | |
|-------------------|----------|---|------------|-----------------------------|-----------------|---|------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|----------|
| | NÚMERO | NOMBRE | | | | | RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS | | RECURSOS PUBLICOS PAGADOS | | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS | | | | | | |
| | | | | | | | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (clave) | MENSUAL | | | ACUMULADO | ADMÓN. DIRECTA | CONTRATO |
| FIII2022/40201 | 402001 | Construcción de 148.48 ML de Red de Drenaje Sanitario en Calle Yucatán en Saucedá de la Borda, beneficio 7 viviendas | Sauceda | 22.493128 - 102.295362 | 11.60 M2 | \$ 60,298.24 | \$ 60,112.00 | \$ 60,112.00 | \$ 60,112.00 | \$ 60,112.00 | N/A | | | 100% | 100% | | X |
| FIII2022/40202 | 402002 | Construcción de 125 ML de Red de Drenaje Sanitario en Avenida Zacatecas de la comunidad de Santa Rita Primera Etapa, beneficio 10 viviendas | Santa Rita | 22.5446328 - 102.2457325 | 125 ML | \$ 593,485.98 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | N/A | | | 0% | 0% | | X |
| Total hoja | | | | | | \$ 653,784.22 | \$ 60,112.00 | \$ 60,112.00 | \$ 60,112.00 | \$ 60,112.00 | \$ - | \$ - | \$ - | | | | |

L.C. J. REFUGIO AVITUD GUERRERO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. CARLA GUADALUPE RODRIGUEZ QUIROZ
SINDICO MUNICIPAL

ING. BRAYAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO DE VETAGRANDE, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2022
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES



PROGRAMA DE GOBIERNO: **511 FONDO III-2021**
SUB-PROGRAMA: **403 ALCANTARILLADO**
MES QUE INFORMA: **JUNIO DEL 2022**

FECHA

HOJA ___ DE ___

| NÚMERO DE OBRA | PROYECTO | | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (techo financiero) | INVERSIÓN EJERCIDA | | | | | | AVANCE FINANCIERO ACUMULADO | AVANCE FÍSICO ACUMULADO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | | |
|-------------------|----------|--|-------------|-----------------------------|-----------------|---|------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|----------|
| | NÚMERO | NOMBRE | | | | | RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS | | RECURSOS PUBLICOS PAGADOS | | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS | | | | | | |
| | | | | | | | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (clave) | MENSUAL | | | ACUMULADO | ADMÓN. DIRECTA | CONTRATO |
| FIII2022/40301 | 403001 | Construcción de 124 ML de Red de Alcantarillado en Calle Juárez de la Comunidad de Lampotal para beneficio de 13 viviendas | El Lampotal | 22.534534 - 102.251375 | 124 ML | \$ 412,730.10 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | N/A | | | 0% | 0% | | X |
| FIII2022/40302 | 403002 | Construcción de Red de Alcantarillado en Calle Monterrey de la Comunidad de Saucedá de la Borda | Saucedá | 22.495096 - 102.303556 | 103 ML | \$ 255,708.43 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | N/A | | | 0% | 0% | | X |
| FIII2022/40303 | 403003 | Construcción de Red de Alcantarillado en Calle Lindavista de la Comunidad de Saucedá de la Borda | Saucedá | 22.495352 - 102.302527 | 86 ML | \$ 197,976.16 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | N/A | | | 0% | 0% | | X |
| Total hoja | | | | | | \$ 866,414.69 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | |

L.C. J. REFUGIO AVITUD GUERRERO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. CARLA GUADALUPE RODRIGUEZ QUIROZ
SINDICO MUNICIPAL

ING. BRAYAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



H. AYUNTAMIENTO DE VETAGRANDE, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2022
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES



PROGRAMA DE GOBIERNO: 511 FONDO III-2021
SUB-PROGRAMA: 404 URBANIZACION MUNICIPAL
MES QUE INFORMA: JUNIO DEL 2022

FECHA

HOJA ___ DE ___

| NÚMERO DE OBRA | PROYECTO | | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (techo financiero) | INVERSIÓN EJERCIDA | | | | | | AVANCE FINANCIERO ACUMULADO | AVANCE FÍSICO ACUMULADO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | | |
|-------------------|----------|--|-----------|-----------------------------|-----------------|---|------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|----------|
| | NÚMERO | NOMBRE | | | | | RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS | | RECURSOS PUBLICOS PAGADOS | | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS | | | | | | |
| | | | | | | | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (clave) | MENSUAL | | | ACUMULADO | ADMÓN. DIRECTA | CONTRATO |
| FIII2022/40401 | 404001 | Pavimentación con Concreto Hidráulico en Calle Jalisco Ubicada en la Comunidad de Saucedas de la Borda | Sauceda | 22.494706 - 102.295459 | 800.62 M2 | \$ 688,386.66 | \$ 629,962.12 | \$ 629,962.12 | \$ 629,962.12 | \$ 629,962.12 | N/A | | 92% | 92% | | X | |
| FIII2022/40402 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIII2022/40403 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIII2022/40404 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total hoja | | | | | | \$ 688,386.66 | \$ 629,962.12 | \$ 629,962.12 | \$ 629,962.12 | \$ 629,962.12 | \$ - | \$ - | \$ - | | | | |

L.C. J. REFUGIO AVITUD GUERRERO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. CARLA GUADALUPE RODRIGUEZ QUIROZ
SINDICO MUNICIPAL

ING. BRAYAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO DE VETAGRANDE, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2022
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES



FECHA

HOJA ____ DE ____

PROGRAMA DE GOBIERNO: **511 FONDO III-2021**
SUB-PROGRAMA: **405 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIA**
MES QUE INFORMA: **JUNIO DEL 2022**



| NÚMERO DE OBRA | PROYECTO | | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (techo financiero) | INVERSIÓN EJERCIDA | | | | | | AVANCE FINANCIERO ACUMULADO | AVANCE FÍSICO ACUMULADO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | | |
|----------------|----------|--|------------|-----------------------------|-----------------|---|------------------------------|-----------|---------------------------|-----------|-----------------------------|---------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|----------|
| | NÚMERO | NOMBRE | | | | | RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS | | RECURSOS PUBLICOS PAGADOS | | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS | | | | | | |
| | | | | | | | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (clave) | MENSUAL | | | ACUMULADO | ADMÓN. DIRECTA | CONTRATO |
| FIII2022/40501 | 405001 | Ampliación de Red Eléctrica en Calle Ramón López Velarde en la Comunidad de Santa Rita | Santa Rita | 22.551506 - 102.250966 | 1 POSTE | \$ 65,096.29 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | N/A | | | 0% | 0% | | X |
| | | | | | | Total hoja | \$ 65,096.29 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | |

L.C. J. REFUGIO AVITUD GUERRERO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. CARLA GUADALUPE RODRIGUEZ QUIROZ
SINDICO MUNICIPAL

ING. BRAYAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO DE VETAGRANDE, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2022
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES



FECHA

HOJA ____ DE ____

PROGRAMA DE GOBIERNO: **511 FONDO III-2021**
SUB-PROGRAMA: **411 DESARROLLO INSTITUCIONAL**
MES QUE INFORMA: **JUNIO DEL 2022**



| NÚMERO DE OBRA | PROYECTO | | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (techo financiero) | INVERSIÓN EJERCIDA | | | | | | AVANCE FINANCIERO ACUMULADO | AVANCE FÍSICO ACUMULADO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | | |
|-------------------|----------|--|------------|-----------------------------|-----------------|---|------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|----------|
| | NÚMERO | NOMBRE | | | | | RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS | | RECURSOS PUBLICOS PAGADOS | | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS | | | | | | |
| | | | | | | | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (clave) | MENSUAL | | | ACUMULADO | ADMÓN. DIRECTA | CONTRATO |
| FIII2022/41101 | 411001 | Desarrollo Institucional (Adquisición de Software) | Vetagrande | 22.495814 - 102.332070 | 4 acciones | \$ 64,000.00 | \$ 14,264.00 | \$ 14,264.00 | \$ - | \$ - | N/A | | | 0% | 0% | X | |
| Total hoja | | | | | | \$ 64,000.00 | \$ 14,264.00 | \$ 14,264.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | |

L.C. J. REFUGIO AVITUD GUERRERO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. CARLA GUADALUPE RODRIGUEZ QUIROZ
SINDICO MUNICIPAL

ING. BRAYAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO DE VETAGRANDE, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2022
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES



PROGRAMA DE GOBIERNO: **511 FONDO III-2021**
SUB-PROGRAMA: **413 APORTACIONES**
MES QUE INFORMA: **JUNIO DEL 2022**

FECHA

HOJA ___ DE ___

| NÚMERO DE OBRA | PROYECTO | | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (techo financiero) | INVERSIÓN EJERCIDA | | | | | | AVANCE FINANCIERO ACUMULADO | AVANCE FÍSICO ACUMULADO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | | |
|-----------------------------|----------|--|------------|-----------------------------|-----------------|---|------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|----------|-----------|
| | NÚMERO | NOMBRE | | | | | RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS | | RECURSOS PUBLICOS PAGADOS | | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS | | | | ADMÓN. DIRECTA | CONTRATO | |
| | | | | | | | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (clave) | MENSUAL | | | | | ACUMULADO |
| FIII2022/41301 | 413001 | Aportación Municipal a Convenio con la Secretaría de Desarrollo Social para obras de Infraestructura Social Básica | Vetagrande | 22.495814 - 102.332070 | 5 obras | \$ 3,600,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | N/A | | | 0% | 0% | | X |
| FIII2022/41302 | 413002 | Aportación Municipal a convenio con la SEDUVOT para mejoramiento de espacios a la vivienda | Vetagrande | 22.495814 - 102.332070 | 15 acciones | \$ 200,000.00 | \$ 200,000.00 | \$ 200,000.00 | \$ 200,000.00 | \$ 200,000.00 | N/A | | | 100% | 0% | | X |
| Total hoja | | | | | | \$ 3,800,000.00 | \$ 200,000.00 | \$ 200,000.00 | \$ 200,000.00 | \$ 200,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | | | | |
| Total Fondo III 2022 | | | | | | \$ 8,242,243.00 | \$ 906,676.12 | \$ 907,410.12 | \$ 892,412.12 | \$ 893,146.12 | \$ - | \$ - | \$ - | | | | |

L.C. J. REFUGIO AVITUD GUERRERO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. CARLA GUADALUPE RODRIGUEZ QUIROZ
SINDICO MUNICIPAL

ING. BRAYAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL